

OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem

LOCAL: Estrada Vicinal Rio Grande do Sul

PROPR.: Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

DATA: Março/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,76%	33.184,03	6.236,58	19%	8.900,08	27%	8.757,16	26%	5.462,76	16%	3.827,47	12%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,66%	43.983,46	43.983,46	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6,74%	80.955,08	40.477,54	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.477,54	50%
4.0	TERRAPLENAGEM	3,25%	39.015,20	39.015,20	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	26,32%	316.014,12	0,00	0%	40.621,10	13%	158.007,06	50%	117.385,97	37%	0,00	0%
6.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	25,00%	300.159,10	0,00	0%	102.115,92	34%	150.079,55	50%	47.963,63	16%	0,00	0%
7.0	DRENAGEM	31,12%	373.657,29	95.933,56	26%	170.377,62	46%	0,00	0%	26.836,53	7%	80.509,58	22%
8.0	SINALIZAÇÃO	1,14%	13.666,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.666,68	100%
VALOR TOTAL		100,00%	1.200.634,96	225.646,34	18,79%	322.014,72	26,82%	316.843,77	26,39%	197.648,88	16,46%	138.481,27	11,53%
VALOR ACUMULADO		100,00%	1.200.634,98	225.646,34	18,79%	547.661,06	45,61%	864.504,83	72,00%	1.062.153,71	88,47%	1.200.634,98	100,00%