



Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA K. TOMÉ

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso
SBC - 10/2021 - Mato Grosso
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	90%			10%
		18.506,52	16.655,87			1.850,65
2	ALVENARIA	100,00%	100%			
		19.971,46	19.971,46			
3	REVESTIMENTOS	100,00%	20%	30%	30%	20%
		12.809,13	2.561,83	3.842,74	3.842,74	2.561,83
4	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%	30%	30%	40%	
		663.615,94	199.084,78	199.084,78	265.446,38	
5	PISOS	100,00%			50%	50%
		57.481,35			28.740,68	28.740,68
6	ESQUADRIAS	100,00%				100%
		107.468,55				107.468,55
7	QUADRA DE ESPORTES	100,00%		50%	30%	20%
		115.147,60		57.573,80	34.544,28	23.029,52
8	PINTURA	100,00%			30%	70%
		41.200,91			12.360,27	28.840,64
9	BRINQUEDOTETA	100,00%			40%	60%
		13.011,73			5.204,69	7.807,04
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100%
		2.810,00				2.810,00
TOTAL		1.022.023,19				
Porcentagem			23,31%	25,49%	34,26%	19,87%
Custo			238.273,94	260.501,32	350.139,04	203.108,90
Porcentagem Acumulado			23,31%	48,80%	83,06%	100,00%
Custo Acumulado			238.273,94	498.775,26	848.914,29	1.022.023,19

CINTYA VIEIRA SOUTO
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A 160810-0