




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTATO: (65) 3387-2800
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DATA: DEZEMBRO / 2019

LOCAL: AV. GOV JULIO CAMPOS, LOTEAMENTO VILA NOVA, CAMPOS DE JÚLIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT - ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÁREA: 114,74m²

PREÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI REFERÊNCIA TÉCNICA 15/11/2019 - SEINFRA 026.1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.983,80	6,52%	100%				12.983,80
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	7.823,19	3,93%	100%				7.823,19
3	FUNDAÇÃO	16.998,57	8,54%	100%				16.998,57
4	ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	15.429,70	7,75%		100%			15.429,70
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	795,10	0,40%	100%				795,10
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	20.347,55	10,22%	40%	60%			20.347,55
7	ESQUADRIAS	16.324,36	8,20%		40%	60%		16.324,36
8	SISTEMAS DE COBERTURA	19.673,73	9,89%			50%	50%	19.673,73
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	18.804,04	9,45%		100%			18.804,04
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	11.157,38	5,61%			50%	50%	11.157,38
11	FORROS	8.335,75	4,19%			70%	30%	8.335,75
12	PINTURA	16.149,54	8,11%			5.835,02	2.500,72	16.149,54
13	LOUÇAS E METAIS	6.162,53	3,10%			40%	60%	6.162,53
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.855,64	0,93%		10%	50%	40%	1.855,64
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.118,19	6,09%		185,56	927,82	742,26	12.118,19
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	10.466,15	5,26%		10%	40%	50%	10.466,15
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.283,98	1,65%		1.046,62	4.186,46	5.233,08	3.283,98
18	SERVIÇOS FINAIS	315,86	0,16%			1.641,99	1.641,99	315,86
Valores totais		199.025,05	100%	46.739,69	54.204,19	40.266,47	57.814,71	199.025,06
				23,48%	27,23%	20,23%	29,06%	
				23,48%	50,72%	70,95%	100,00%	

Responsável Técnico pela elaboração
Cintya Vieira Souto

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio