



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

Obra
REVITALIZAÇÃO
CANTEIRO DA
AVENIDA VALDIR
MASUTTI 1.360m

B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		R\$ 24.044,34	R\$ 24.044,34					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%					
		R\$ 13.299,96	R\$ 13.299,96					
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		R\$ 596.524,74	R\$ 59.652,47	R\$ 119.304,95	R\$ 119.304,95	R\$ 119.304,95	R\$ 119.304,95	R\$ 59.652,47
4	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		R\$ 79.455,63	R\$ 7.945,56	R\$ 15.891,13	R\$ 15.891,13	R\$ 15.891,13	R\$ 15.891,13	R\$ 7.945,56
5	MOBILIÁRIOS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		R\$ 301.967,94	R\$ 30.196,79	R\$ 60.393,59	R\$ 60.393,59	R\$ 60.393,59	R\$ 60.393,59	R\$ 30.196,79
6	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00%			50,00%	50,00%		
		R\$ 138.176,19			R\$ 69.088,10	R\$ 69.088,10		
7	PAISAGISMO	100,00%					50,00%	50,00%
		R\$ 139.485,12					R\$ 69.742,56	R\$ 69.742,56
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 3.808,00			R\$ 761,60	R\$ 1.523,20	R\$ 761,60	R\$ 761,60
Porcentagem			10,42%	15,08%	20,47%	20,53%	20,52%	12,98%
Custo			R\$ 135.139,13	R\$ 195.589,66	R\$ 265.439,36	R\$ 266.200,96	R\$ 266.093,82	R\$ 168.298,99
Porcentagem Acumulado			10,42%	25,50%	45,97%	66,50%	87,02%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 135.139,13	R\$ 330.728,79	R\$ 596.168,15	R\$ 862.369,11	R\$ 1.128.462,93	R\$ 1.296.761,92
Data: 01/09/2020			Total com BDI		R\$1.296.761,92			

Cintya Vieira Souto
CAU N°A160810-0
Arquiteta e Urbanista