



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO			MUNICÍPIO / UF CAMPOS DE JULIO/MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ESTRADA DO CABAÇU	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA SM Serviços de Engenharia	CNPJ 19.589.235/0001-99	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 2.038.211,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
<b>1</b>	<b>Evento</b>	<b>Administração Local</b>	<b>R\$</b>	<b>291.716,58</b>
1	1.1	Administração Local	und	1,00
1	1.2	Instalações de Canteiro e Acampamento	und	1,00
<b>2</b>	<b>Evento</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$</b>	<b>73.577,57</b>
2	2.1	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	und	1,00
2	2.2	Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	und	1,00
2	2.3	Placa de Obra	m²	1,00
2	2.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	25,00
<b>3</b>	<b>Evento</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>	<b>R\$</b>	<b>987.787,61</b>
3	3.1	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	1.070,40
3	3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	103.813,85
3	3.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.407,13
3	3.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10.004,79
3	3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	75.028,31
<b>4</b>	<b>Evento</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>396.927,96</b>
4	4.1	Desmat., dest., limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	15.760,00
4	4.2	Expurgo de jazida	m³	1.576,00
4	4.3	Regularização do subleito	m²	11.711,75
4	4.4	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	18.009,60
4	5.1	Transporte Local em Rodovia não Pavimentada (Revestimento Primário)	tkm	344.932,84
<b>5</b>	<b>Evento</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>R\$</b>	<b>26.316,27</b>
5	6.1	Boca BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	2,00
5	6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	2,00
5	6.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	11,00
5	6.4	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	11,00
5	6.5	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m (Bigode)	und	54,00
5	6.6	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m (Lombada Distersora)	tkm	1.675,00

Terraplenagem (Est 0,00 - Est 268) - Drenagem (Bueiros = Est 387+0,00 e Est 1025+0,00)	Terraplenagem (Est 268 - Est 536) - Pavimentação (Est 0,00 - Est 268) - Drenagem (Est 0,00 - Est 268)	Terraplenagem (Est 536 - Est 804) - Pavimentação (Est 268 - Est 536) - Drenagem (Est 268 - Est 536)	Terraplenagem (Est 804 - Est 1072) - Pavimentação (Est 536 - Est 804) - Drenagem (Est 536 - Est 804)	Pavimentação (Est 804 - Est 1072) - Sinalização e Recuperação Ambiental (Est 0 - Est 536) - Drenagem (Est 804 - Est 1072)	Sinalização e Recuperação Ambiental (Est 536 - Est 1072)
1	2	3	4	5	6
401.592,47	420.579,48	359.335,36	395.558,14	268.895,80	192.249,85
49.591,82	58.343,32	58.343,32	58.343,32	37.923,16	29.171,66
0,17	0,20	0,20	0,20	0,13	0,10
0,17	0,20	0,20	0,20	0,13	0,10
41.441,93	-	-	-	-	32.135,64
1,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,00
1,00	-	-	-	-	-
25,00	-	-	-	-	-
288.105,80	262.075,68	200.558,66	237.047,47	-	-
34,42	612,18	81,77	342,03	-	-
30.703,16	27.044,32	20.979,09	25.087,28	-	-
257,06	589,94	276,39	283,74	-	-
3.090,40	2.589,72	1.284,53	3.040,14	-	-
21.705,31	20.007,44	15.785,27	17.530,29	-	-
-	99.231,99	99.231,99	99.231,99	99.231,99	-
-	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	-
-	394,00	394,00	394,00	394,00	-
-	2.927,94	2.927,94	2.927,94	2.927,94	-
-	4.502,40	4.502,40	4.502,40	4.502,40	-
-	86.233,21	86.233,21	86.233,21	86.233,21	-
22.452,92	928,50	1.201,39	935,36	798,10	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
11,00	-	-	-	-	-
11,00	-	-	-	-	-
-	-	39,00	4,50	10,50	-
-	402,00	469,00	402,00	402,00	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 2.038.211,10

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	6.7	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m (Sarjeta Triangular)	m	382,13
<b>6</b>	<b>Evento</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.978,56</b>
6	7.1	Fornecimento e implantação de placa de aço, de solo, irregular, simples - película III + III	m²	11,42
6	7.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	43,00
<b>7</b>	<b>Evento</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>250.906,55</b>
7	8.1	Hidrosseadura - Emp. Lateral	m²	71.280,27

Terraplenagem (Est 0,00 - Est 268) - Drenagem (Bueiros = Est 387+0,00 e Est 1025+0,00)	Terraplenagem (Est 268 - Est 536) - Pavimentação (Est 0,00 - Est 268) - Drenagem (Est 0,00 - Est 268)	Terraplenagem (Est 536 - Est 804) - Pavimentação (Est 268 - Est 536) - Drenagem (Est 268 - Est 536)	Terraplenagem (Est 804 - Est 1072) - Pavimentação (Est 536 - Est 804) - Drenagem (Est 536 - Est 804)	Pavimentação (Est 804 - Est 1072) - Sinalização e Recuperação Ambiental (Est 0 - Est 536) - Drenagem (Est 804 - Est 1072)	Sinalização e Recuperação Ambiental (Est 536 - Est 1072)
1	2	3	4	5	6
401.592,47	420.579,48	359.335,36	395.558,14	268.895,80	192.249,85
-	105,38	148,50	104,63	23,62	-
-	-	-	-	5.489,28	5.489,28
-	-	-	-	5,71	5,71
-	-	-	-	21,50	21,50
-	-	-	-	125.453,28	125.453,28
-	-	-	-	35.640,14	35.640,14

CAMPOS DE JULIO/MT, 12 de outubro de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: Fabrício Henrique Eufrazio Segura

CREA / CAU: 1212483375