



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO			MUNICÍPIO / UF CAMPOS DE JULIO/MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ESTRADA DO CABAÇU	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA SM Serviços de Engenharia	CNPJ 19.589.235/0001-99	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA	

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.038.211,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
<b>Nível 1.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											
Serviço	1.1	Administração Local	und	1,00	249.683,41	249.683,41	1-Administração Local	0,17	0,20	0,20	0,20	0,13	0,10
Serviço	1.2	Instalações de Canteiro e Acampamento	und	1,00	42.033,17	42.033,17	1-Administração Local	0,17	0,20	0,20	0,20	0,13	0,10
<b>Nível 2.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
Serviço	2.1	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	und	1,00	32.135,64	32.135,64	2- SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	-	-	-	-	-
Serviço	2.2	Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	und	1,00	32.135,64	32.135,64	2- SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	1,00
Serviço	2.3	Placa de Obra	m²	1,00	8.486,75	8.486,75	2- SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	-	-	-	-	-
Serviço	2.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	25,00	32,78	819,54	2- SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00					
<b>Nível 3.0</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>											
Serviço	3.1	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	1.070,40	1,83	1.959,33	3- TERRAPLENAGEM	34,42	612,18	81,77	342,03		
Serviço	3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	103.813,85	4,10	425.636,77	3- TERRAPLENAGEM	30.703,16	27.044,32	20.979,09	25.087,28		
Serviço	3.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.407,13	4,71	6.627,57	3- TERRAPLENAGEM	257,06	589,94	276,39	283,74		
Serviço	3.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10.004,79	4,11	41.120,59	3- TERRAPLENAGEM	3.090,40	2.589,72	1.284,53	3.040,14		
Serviço	3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	75.028,31	6,83	512.443,35	3- TERRAPLENAGEM	21.705,31	20.007,44	15.785,27	17.530,29		
<b>Nível 4.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
Serviço	4.1	Desmat., dest., limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	15.760,00	0,47	7.407,20	4-PAVIMENTAÇÃO		3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	
Serviço	4.2	Expurgo de jazida	m³	1.576,00	2,36	3.719,36	4-PAVIMENTAÇÃO		394,00	394,00	394,00	394,00	
Serviço	4.3	Regularização do subleito	m²	11.711,75	0,98	11.477,51	4-PAVIMENTAÇÃO		2.927,94	2.927,94	2.927,94	2.927,94	
Serviço	4.4	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	18.009,60	8,91	160.465,53	4-PAVIMENTAÇÃO		4.502,40	4.502,40	4.502,40	4.502,40	
<b>Nível 5.0</b>		<b>TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTO</b>											
Serviço	5.1	Transporte Local em Rodovia não Pavimentada (Revestimento Primário)	tkm	344.932,84	0,62	213.858,36	4-PAVIMENTAÇÃO		86.233,21	86.233,21	86.233,21	86.233,21	
<b>Nível 6.0</b>		<b>DRENAGEM</b>											
Serviço	6.1	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	2,00	1.750,03	3.500,06	5-DRENAGEM	2,00					
Serviço	6.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	2,00	2.710,55	5.421,10	5-DRENAGEM	2,00					
Serviço	6.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	11,00	500,00	5.500,00	5-DRENAGEM	11,00					
Serviço	6.4	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	11,00	730,16	8.031,76	5-DRENAGEM	11,00					
Serviço	6.5	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m (Bigode)	und	54,00	1,83	98,82	5-DRENAGEM			39,00	4,50	10,50	
Serviço	6.6	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m (Lombada Distorsora)	tkm	1.675,00	1,83	3.065,25	5-DRENAGEM		402,00	469,00	402,00	402,00	

Frontes de Obra:

Terraplenagem (Est 0,00 - Est 268) - Drenagem (Bueiros = Est 387+0,00 e Est 1025+0,00)	Terraplenagem (Est 268 - Est 536) - Pavimentação (Est 0,00 - Est 268) - Drenagem (Est 0,00 - Est 268)	Terraplenagem (Est 536 - Est 804) - Pavimentação (Est 268 - Est 536) - Drenagem (Est 268 - Est 536)	Terraplenagem (Est 804 - Est 1072) - Pavimentação (Est 536 - Est 804) - Drenagem (Est 536 - Est 804)	Pavimentação (Est 1072) - Sinalização e Recuperação Ambiental (Est 0 - Est 536) - Drenagem (Est 536) - Sinalização e Recuperação Ambiental (Est 536 - Est 1072)
--	---	---	--	---

Frentes de Obra:

1	2	3	4	5	6
Terraplenagem (Est 0,00 - Est.268) - Drenagem (Bueiros = Est.387+0,00 e Est.1025+0,00)	Terraplenagem (Est.268 - Est.536) - Pavimentação (Est.0,00 - Est.268) - Drenagem (Est.0,00 - Est.268)	Terraplenagem (Est.536 - Est.804) - Pavimentação (Est.268 - Est.536) - Drenagem (Est.268 - Est.536)	Terraplenagem (Est.804 - Est.1072) - Pavimentação (Est.536 - Est.804) - Drenagem (Est.804 - Est.804)	Pavimentação (Est.8074 - Est.1072) - Sinalização e Recuperação Ambiental (Est.0 - Est.536) - Drenagem (Est.536)	Sinalização e Recuperação Ambiental (Est.536 - Est.1072)

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.038.211,10

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	6.7	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m (Sarjeta Triangular)	m	382,13	1,83	699,28	5-DRENAGEM		105,38	148,50	104,63	23,62	
<b>Nível</b>	<b>7.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>											
Serviço	7.1	Fornecimento e implantação de placa de aço, de solo, irregular, simples - película III + III	m²	11,42	447,04	5.105,19	6-SINALIZAÇÃO					5,71	5,71
Serviço	7.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	43,00	136,59	5.873,37	6-SINALIZAÇÃO					21,50	21,50
<b>Nível</b>	<b>8.0</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>											
Serviço	8.1	Hidrossemeadura - Emp. Lateral	m²	71.280,27	3,52	250.906,55	7-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL					35.640,14	35.640,14

CAMPOS DE JULIO/MT, 12 de outubro de 2020  
Local e Data

Responsável Técnico: Fabrício Henrique Eufrazio Segura  
CREA / CAU: 1212483375