



Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL

Bancos  
SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso  
ORSE - 12/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		5.388,76	5.388,76		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		896,57	896,57		
3	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	100,00%	100,00%		
		9.050,15	9.050,15		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%		
		228,84	228,84		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%	80,00%	20,00%	
		5.863,24	4.690,59	1.172,65	
6	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		4.771,30			4.771,30
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%		80,00%	20,00%
		8.271,72		6.617,38	1.654,34
8.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00%		60,00%	40,00%
		8.953,76		5.372,26	3.581,50
9	SISTEMAS DE PISO	100,00%		30,00%	70,00%
		13.594,05		4.078,22	9.515,84
10	PINTURA	100,00%			100,00%
		7.445,42			7.445,42
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	10,00%	80,00%	10,00%
		2.174,35	217,44	1.739,48	217,44
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	10,00%		90,00%
		1.261,10	126,11		1.134,99
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	10,00%	20,00%	70,00%
		8.508,92	850,89	1.701,78	5.956,24
14	LOUÇAS E METAIS	100,00%			100,00%
		4.470,12			4.470,12
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%	10,00%	70,00%
		1.586,64	317,33	158,66	1.110,65
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		60,00%	40,00%
		17.896,74		10.738,04	7.158,70
17	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
		39,54			39,54
Porcentagem			21,68%	31,45%	46,87%
Custo			21.766,68	31.578,47	47.056,08
Porcentagem Acumulado			21,68%	53,13%	100,0%
Custo Acumulado			21.766,67	53.345,14	100.401,22

Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU-160810-0  
Portaria 153/2013