



Obra
CONSTRUÇÃO ESTOQUE, AUDITÓRIO E ARQUIVO NO PAÇO MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2020 - Mato Grosso
ORSE - 08/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		13.227.15	13.227.15							
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%							
		38.614.50	38.614.50							
3	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	100,00%		40,00%		30,00%	30,00%			
		453.783.68		181.513.47		136.135.10	136.135.10			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%						
		4.635.07		4.635.07						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%			
		298.779.91		59.755.98	119.511.96	59.755.98	59.755.98			
6	ESQUADRIAS	100,00%							80,00%	20,00%
		68.501.62							54.801.30	13.700.32
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%			
		244.557.41				122.278.71	122.278.71			
8	REVESTIMENTOS	100,00%					50,00%	50,00%		
		140.380.54					70.190.27	70.190.27		
9	SISTEMAS DE PISO	100,00%			20,00%				40,00%	
		179.079.62			35.815.92			71.631.85	71.631.85	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%							50,00%	50,00%
		78.387.69							39.193.85	39.193.85
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	10,00%				60,00%			30,00%
		2.769.84	276.98				1.661.90			830.95
12	DRENAGEM	100,00%				10,00%	90,00%			
		40.923.25				4.092.33	36.830.93			
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	10,00%				60,00%			30,00%
		15.220.06	1.522.01				9.132.04			4.566.02
14	LOUÇAS E METAIS	100,00%								100,00%
		7.487.55								7.487.55
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%			50,00%				30,00%
		99.424.53	19.884.91			49.712.27				29.827.36
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		233.411.68								233.411.68
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		2.904.58								2.904.58
Porcentagem			3,83%	12,79%	8,08%	19,35%	22,68%	7,38%	8,62%	17,27%
Custo			73.525,55	245.904,52	155.327,89	371.974,38	435.984,93	141.822,12	165.626,99	331.922,31
Porcentagem Acumulado			3,83%	16,62%	24,7%	44,05%	66,74%	74,11%	82,73%	100,0%
Custo Acumulado			73.525,54	319.430,07	474.757,95	846.732,33	1.282.717,26	1.424.539,38	1.590.166,37	1.922.088,68

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT
Setor de Compras