



Obra
CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso
ORSE - 01/2022 - Sergipe
FDE - 01/2022 - São Paulo

Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

B.D.I.
24,51%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		19.561,43	19.561,43									
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	100,00%	80,00%	10,00%	10,00%							
		22.834,15	18.267,32	2.283,42	2.283,42							
3	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	100,00%	20,00%	60,00%	20,00%							
		1.261.828,13	252.365,63	757.096,88	252.365,63							
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		60,00%	40,00%							
		37.724,43		22.634,66	15.089,77							
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%					
		798.119,91			239.435,97	319.247,96	239.435,97					
6	SISTEMA DE COBERTURA E ESCOAMENTO	100,00%					40,00%	60,00%				
		663.750,52					265.500,21	398.250,31				
7	SISTEMAS DE PISO	100,00%						30,00%	60,00%	10,00%		
		506.940,17						152.082,05	304.164,10	50.694,02		
8	PINTURA E REVESTIMENTO	100,00%							10,00%	45,00%	35,00%	10,00%
		176.754,00							17.675,40	79.539,30	61.863,90	17.675,40
9	ESQUADRIAS	100,00%									20,00%	80,00%
		237.414,54									47.482,91	189.931,63
10	CLIMATIZAÇÃO	100,00%										100,00%
		110.935,70										110.935,70
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
		30.956,62						9.286,99	9.286,99	9.286,99	3.095,66	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%						30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
		78.152,67						23.445,80	23.445,80	23.445,80	7.815,27	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		168.105,87					50.431,76	50.431,76	16.810,59	16.810,59	16.810,59	16.810,59
14	INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE	100,00%					30,00%	30,00%				40,00%
		2.172,32					651,70	651,70				868,93
15	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%								10,00%	80,00%	10,00%
		8.760,55								876,06	7.008,44	876,06
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%								30,00%	10,00%	60,00%
		108.872,63								32.661,79	10.887,26	65.323,58
17	PAISAGISMO	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%
		99.124,13								29.737,24	29.737,24	39.649,65
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00%										100,00%
		11.270,88										11.270,88
Porcentagem			6,68%	18,01%	11,72%	7,35%	12,8%	14,6%	8,55%	5,6%	4,25%	10,44%
Custo			290.194,38	782.014,95	509.174,79	319.247,96	556.019,64	634.148,61	371.382,88	243.051,77	184.701,27	453.342,41
Porcentagem Acumulado			6,68%	24,69%	36,41%	43,76%	56,56%	71,16%	79,71%	85,31%	89,56%	100,0%
Custo Acumulado			290.194,37	1.072.209,32	1.581.384,11	1.900.632,07	2.456.651,71	3.090.800,32	3.462.183,19	3.705.234,97	3.889.936,23	4.343.278,65