



Usuário: GUILHERME CUOGHI DOS SANTOS
CPF: 025.336.231-80

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

52000 - MINISTERIO DA DEFESA

Convênio 884150/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.614.516/0001-99 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 15.293,89	-	1	JUN/2022	16,89 %	16,89 %	R\$ 2.583,14
				2	JUL/2022	30,49 %	47,38 %	R\$ 7.246,25
				3	AGO/2022	24,92 %	72,30 %	R\$ 11.057,48
				4	SET/2022	27,70 %	100,00 %	R\$ 15.293,89
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.522,71	-	1	JUN/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 13.522,71
				2	JUL/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.522,71
				3	AGO/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.522,71
				4	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.522,71
3	BANCOS EM ALVENARIA - ABRIGO	R\$ 1.511,79	-	1	JUN/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.511,79
				3	AGO/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.511,79
				4	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.511,79

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
4	COBERTURA DOS ABRIGOS	R\$ 21.063,83	—	1	JUN/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 21.063,83
				3	AGO/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.063,83
				4	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.063,83
5	PINTURA DOS BANCOS - ABRIGO	R\$ 284,23	—	1	JUN/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 284,23
				3	AGO/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 284,23
				4	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 284,23
6	INSTALAÇÃO DRENAGEM	R\$ 55.724,17	—	1	JUN/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 55.724,17
				2	JUL/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 55.724,17
				3	AGO/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 55.724,17
				4	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 55.724,17
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 131.440,21	—	1	JUN/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 65.720,11
				3	AGO/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 131.440,21
				4	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 131.440,21
8	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 182.251,91	—	1	JUN/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2022	20,00 %	20,00 %	R\$ 36.450,38
				3	AGO/2022	20,00 %	40,00 %	R\$ 72.900,76
				4	SET/2022	60,00 %	100,00 %	R\$ 182.251,91
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.279,70	—	1	JUN/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	JUL/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	SET/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 4.279,70

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUN/2022	16,89 %	16,89 %	R\$ 71.830,02
2	JUL/2022	30,49 %	47,38 %	R\$ 201.523,47
3	AGO/2022	24,92 %	72,29 %	R\$ 307.505,18
4	SET/2022	27,71 %	100,00 %	R\$ 425.372,44

