



Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL IGNEZ B. GIONGO

Bancos
SINAPI - 02/2021 - Mato Grosso
SBC - 04/2021 - Mato Grosso
ORSE - 01/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 8.155.08	100,00% 8.155.08				
2	ALVENARIA E ESQUADRIAS NOVAS	100,00% 2.417.89	100,00% 2.417.89				
3	REVESTIMENTOS	100,00% 40.982.42	20,00% 8.196.48	30,00% 12.294.73	30,00% 12.294.73	20,00% 8.196.48	
4	SISTEMAS DE PISO	100,00% 786.40		80,00% 629.12	20,00% 157.28		
5	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 18.758.71			50,00% 9.379.36	50,00% 9.379.36	
7	PINTURA	100,00% 99.140.72	10,00% 9.914.07	20,00% 19.828.14	30,00% 29.742.22	20,00% 19.828.14	20,00% 19.828.14
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 2.579.12			30,00% 773.74	30,00% 773.74	40,00% 1.031.65
9	SEVIÇOS FINAIS	100,00% 2.660.00					100,00% 2.660.00
Porcentagem			16,35%	18,66%	29,83%	21,76%	13,4%
Custo			28.683,53	32.751,99	52.347,31	38.177,72	23.519,79
Porcentagem Acumulado			16,35%	35,01%	64,84%	86,6%	100,0%
Custo Acumulado			28.683,52	61.435,51	113.782,82	151.960,54	175.480,34