



Obra  
REVITALIZAÇÃO CAMPO SOCIETY

Município de Campos de Júlio - MT  
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso  
B.D.I.  
24,52%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.288.73	100,00% 24.288.73			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 10.580.74	100,00% 10.580.74			
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 35.896.12	80,00% 28.716.90	20,00% 7.179.22		
4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO	100,00% 39.435.33			50,00% 19.717.67	50,00% 19.717.67
5	VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 222.862.37	17,00% 37.886.60		83,00% 184.975.77	
6	REVESTIMENTOS/PINTURA	100,00% 33.629.00		63,00% 21.186.27	37,00% 12.442.73	
7	MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO	100,00% 10.867.69				100,00% 10.867.69
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 111.366.24	10,00% 11.136.62		32,00% 35.637.20	58,00% 64.592.42
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 5.781.27	10,00% 578.13	90,00% 5.203.14		
10	REFORMA BANHEIRO E ARQUIBANCADA	100,00% 80.267.39			50,00% 40.133.70	50,00% 40.133.70
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 693.13				100,00% 693.13
Porcentagem			19,66%	5,83%	50,88%	23,63%
Custo			113.187,72	33.568,64	292.907,05	136.004,60
Porcentagem Acumulado			19,66%	25,49%	76,37%	100,0%
Custo Acumulado			113.187,71	146.756,35	439.663,41	575.668,01

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT  
Setor de Engenharia  
Cintya Vieira Souto  
CAU: 160810-0