



Obra  
REFORMA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GOV. DANTE DE  
OLIVEIRA

Bancos  
SINAPI - 10/2022 - Mato  
Grosso  
SBC - 11/2022 - Mato  
Grosso  
ORSE - 08/2022 - Sergipe  
SEDOP - 09/2022 - Pará

Município de Campos de Júlio - MT  
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.108.78	100,00% 9.108.78				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 8.731.61	80,00% 6.985.29	20,00% 1.746.32			
3	PISOS	100,00% 24.790.28					100,00% 24.790.28
4	ESQUADRIAS	100,00% 27.169.51			50,00% 13.584.76	50,00% 13.584.76	
5	COBERTURA/FORROS	100,00% 104.316.67		50,00% 52.158.34	30,00% 31.295.00	20,00% 20.863.33	
6	REVESTIMENTOS/PINTURA	100,00% 59.373.12			20,00% 11.874.62	50,00% 29.686.56	30,00% 17.811.94
7	ELETRICA	100,00% 6.041.95				30,00% 1.812.59	70,00% 4.229.37
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.361.03					100,00% 1.361.03
Porcentagem			6,68%	22,38%	23,56%	27,38%	20,01%
Custo			16.094,07	53.904,66	56.754,38	65.947,23	48.192,61
Porcentagem Acumulado			6,68%	29,06%	52,62%	79,99%	100,0%
Custo Acumulado			16.094,06	69.998,72	126.753,10	192.700,33	240.892,95

Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: A160810-0