



Obra
CONSTRUÇÃO PRAÇA NO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS

Município de Campos de Júlio-MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso
SBC - 06/2023 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 109.784,75	100,00% 109.784,75					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 98.024,45	70,00% 68.617,12	30,00% 29.407,34				
3	SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO/FORRAÇÕES	100,00% 381.145,14		30,00% 114.343,54	30,00% 114.343,54	30,00% 114.343,54		10,00% 38.114,51
4	MOBILIÁRIOS	100,00% 495.390,79					40,00% 198.156,32	60,00% 297.234,47
5	QUADRA AREIA/POLIESPORTIVA	100,00% 555.777,99			30,00% 166.733,40	40,00% 222.311,20	30,00% 166.733,40	
6	VEGETAÇÃO	100,00% 17.917,90					50,00% 8.958,95	50,00% 8.958,95
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 170.394,84		20,00% 34.078,97			80,00% 136.315,87	
8	HIDRÁULICA	100,00% 10.422,91	100,00% 10.422,91					
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.380,00						100,00% 2.380,00
Porcentagem			10,26%	9,66%	15,27%	18,28%	27,71%	18,83%
Custo			188.824,78	177.829,85	281.076,94	336.654,74	510.164,54	346.687,94
Porcentagem Acumulado			10,26%	19,91%	35,18%	53,46%	81,17%	100,0%
Custo Acumulado			188.824,77	366.654,62	647.731,55	984.386,29	1.494.550,83	1.841.238,77

Setor de Engenharia
Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0