



Obra  
REFORMA PRAÇA DORILDO NEVES DE MOURA

Bancos  
SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso  
SBC - 01/2024 - Mato Grosso  
ORSE - 11/2023 - Sergipe

B.D.I.  
22,88%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.814,75	100,00% 17.814,75			
2	PISOS e PINTURA	100,00% 241.080,26		30,00% 72.324,08	30,00% 72.324,08	40,00% 96.432,10
3	MOBILIARIOS	100,00% 162.129,75		50,00% 81.064,88	50,00% 81.064,88	
4	PAISAGISMO	100,00% 17.726,27				100,00% 17.726,27
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 23.837,62	40,00% 9.535,05			60,00% 14.302,57
6	LIMPEZA FINAL	100,00% 817,84				100,00% 817,84
Porcentagem			5,9%	33,1%	33,1%	27,9%
Custo			27.349,80	153.388,95	153.388,95	129.278,79
Porcentagem Acumulado			5,9%	39,0%	72,1%	100,0%
Custo Acumulado			27.349,79	180.738,75	334.127,70	463.406,49

Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU: A160810-0