



**Obra**  
Construção de praça no Loteamento Cidade Campos de Júlio-MT

**Bancos**  
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso  
ORSE - 12/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

**B.D.I.**  
22,88%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 73.856,73	100,00% 73.856,73			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 17.287,31	100,00% 17.287,31			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 214.206,55	20,00% 42.841,31	30,00% 64.261,97	50,00% 107.103,28	
4	VEGETAÇÃO/PAISAGISMO	100,00% 39.226,98			20,00% 7.845,40	80,00% 31.381,58
5	MOBILIÁRIOS	100,00% 213.855,50			20,00% 42.771,10	80,00% 171.084,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 118.082,94	10,00% 11.808,29		40,00% 47.233,18	50,00% 59.041,47
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 427,52				100,00% 427,52
Porcentagem			21,54%	9,49%	30,28%	38,69%
Custo			145.793,64	64.261,97	204.952,95	261.934,97
Porcentagem Acumulado			21,54%	31,03%	61,31%	100,0%
Custo Acumulado			145.793,64	210.055,60	415.008,55	676.943,53

Citnya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU-A160810-0