



Obra
PORTAL PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
EMBASA - 01/2024 - Bahia

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.083.79	100,00% 5.083.79			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 1.636.11	100,00% 1.636.11			
3	ESTRUTURAL	100,00% 69.686.84	50,00% 34.843.42	50,00% 34.843.42		
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00% 71.051.35	80,00% 56.841.08	20,00% 14.210.27		
5	COBERTURA	100,00% 86.578.85		50,00% 43.289.43	50,00% 43.289.43	
6	SISTEMA DE PISO	100,00% 55.973.37		40,00% 22.389.35	60,00% 33.584.02	
7	FORROS	100,00% 10.310.46			50,00% 5.155.23	50,00% 5.155.23
8	ESQUADRIAS	100,00% 5.941.00				100,00% 5.941.00
9	REVESTIMENTOS E PINTURAS	100,00% 15.440.01				100,00% 15.440.01
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 384.14	20,00% 76.83	30,00% 115.24	50,00% 192.07	
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 7.494.66	50,00% 3.747.33	50,00% 3.747.33		
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 15.318.27		20,00% 3.063.65	80,00% 12.254.62	
13	INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE	100,00% 105.74			100,00% 105.74	
14	ACESSÓRIOS	100,00% 24.679.60				100,00% 24.679.60
15	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 6.577.34				100,00% 6.577.34
16	PAISAGISMO	100,00% 5.601.07				100,00% 5.601.07
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.511.19				100,00% 2.511.19
Porcentagem			26,6%	31,65%	24,61%	17,15%
Custo			102.228,56	121.658,69	94.581,10	65.905,44
Porcentagem Acumulado			26,6%	58,25%	82,85%	100,0%
Custo Acumulado			102.228,55	223.887,24	318.468,35	384.373,79

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Júlio