



Obra
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso
SBC - 11/2024 - Mato Grosso
ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,54%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	100,00%							
		9.625.58	9.625.58							
2	FUNDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%						
		222.410.44	111.205.22	111.205.22						
3	ESTRUTURA	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%					
		331.226.36	33.122.64	132.490.54	165.613.18					
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%		50,00%	10,00%		40,00%			
		185.866.88		92.933.44	18.586.69		74.346.75			
5	COBERTURA	100,00%			10,00%	90,00%				
		150.520.61			15.052.06	135.468.55				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				100,00%				
		12.236.59				12.236.59				
7	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	30,00%	20,00%	
		216.254.12					108.127.06	64.876.24	43.250.82	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
		62.793.76			18.838.13	18.838.13	18.838.13	6.279.38		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00%			10,00%	40,00%	40,00%	10,00%		
		108.438.69			10.843.87	43.375.48	43.375.48	10.843.87		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00%					10,00%	90,00%		
		21.962.14					2.196.21	19.765.93		
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%		
		31.397.12				12.558.85	9.419.14	9.419.14		
12	PINTURA	100,00%				10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	
		90.648.91				9.064.89	18.129.78	36.259.56	27.194.67	
13	MARMORARIA	100,00%								100,00%
		10.734.12								10.734.12
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%					10,00%	50,00%	40,00%	
		57.669.88					5.766.99	28.834.94	23.067.95	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		20,00%	20,00%			30,00%		
		136.055.69		27.211.14	27.211.14			40.816.71	40.816.71	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%		40,00%	30,00%		10,00%	10,00%
		199.912.30		19.991.23		79.964.92	59.973.69		19.991.23	19.991.23
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00%							20,00%	80,00%
		188.674.13							37.734.83	150.939.30
18	DADOS E VOZ	100,00%								100,00%
		7.790.98								7.790.98
19	GASES MEDICINAIS	100,00%			20,00%				20,00%	60,00%
		14.633.84			2.926.77				2.926.77	8.780.30
20	URBANIZAÇÃO	100,00%								100,00%
		6.233.39								6.233.39
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		5.347.78								5.347.78
Porcentagem			7,44%	18,54%	12,51%	15,05%	16,43%	10,49%	9,42%	10,13%
Custo			153.953,44	383.831,57	259.071,83	311.507,40	340.173,23	217.095,75	194.982,98	209.817,11
Porcentagem Acumulado			7,44%	25,97%	38,49%	53,53%	69,96%	80,45%	89,87%	100,0%
Custo Acumulado			153.953,43	537.785,00	796.856,84	1.108.364,24	1.448.537,46	1.665.633,22	1.860.616,20	2.070.433,31

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037