

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta notificação.

Caso o problema não seja sanado dentro do prazo estipulado, a Prefeitura adotará as medidas cabíveis, incluindo a aplicação das sanções previstas no Contrato nº 200/2024.

Atenciosamente,

Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil – CREA 1220503037

Prefeitura de Campos de Julio – MT

E-mail: engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

Ligiane Aparecida Pazinato

Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Prefeitura de Campos de Julio – MT

E-mail: planejamento@camposdejulio.mt.gov.br

NOTIFICAÇÃO 06

Campos de Júlio, 04 de fevereiro de 2025.

Ao Sr.

JOEL JUNIOR DA SILVA

JJ SILVA CONSTRUTORA LTDA

Av. Marechal Rondon, nº 465, Centro, 78460-000

NOBRES - MT

NOTIFICAÇÃO 06

EMPREENDIMENTO: Construção do Complexo Municipal de Saúde

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos de Júlio – MT

CONTRATO: 01/2024

Prezado Senhor Joel Junior da Silva,

Em atenção ao Contrato 001/2024, referente à execução da obra do Complexo Municipal de Saúde, vimos, por meio desta, notificar a JJ Silva Construtora LTDA sobre os seguintes pontos:

Indicação de novo responsável técnico

Tendo em vista o desligamento da responsável técnica indicada no momento da licitação, solicitamos que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, seja formalizada a indicação de um novo profissional habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART) e documentação comprobatória de qualificação.

Grande quantidade de rachaduras

Foi identificada uma grande quantidade de rachaduras em diversas áreas da obra. Solicitamos que a contratada:

Realize uma avaliação técnica detalhada para identificar as causas das rachaduras;

Apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, um relatório técnico com as causas identificadas e as propostas de solução para sanar o problema.

Documentação sobre passagem de conduites pelas vigas

É necessário que a contratada apresente, no prazo de 07 (sete) dias úteis, documentação técnica demonstrando como foi realizada a passagem de conduites pelas vigas, bem como a garantia de que a integridade estrutural das mesmas foi preservada.

Reforço sobre número de funcionários e andamento da obra

Conforme verificado em vistoria recente, o andamento físico da obra encontra-se em 30,68%, enquanto a previsão contratual para este período era de 70,03%. Além disso, observou-se que o número de funcionários

alocados na obra está abaixo do necessário para garantir o cumprimento do cronograma.

Diante disso, exigimos que a contratada:

Aumente imediatamente o número de funcionários na obra, de forma a acelerar o ritmo dos serviços;

Apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, um plano de recuperação do cronograma, com metas semanais e mensais claras, visando a conclusão da obra dentro do prazo estipulado, com término em 23/03/2025.

A falta de atendimento a estas demandas no prazo estipulado poderá resultar em medidas administrativas e contratuais cabíveis, conforme previsto no contrato e na legislação vigente.

Atenciosamente,

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil - CREA
1220503037
Prefeitura de Campos de Julio
- MT
E-mail: engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

Ligiane Aparecida Pazinato
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Prefeitura de Campos de Julio – MT
E-mail: planejamento@camposdejulio.mt.gov.br

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2024 CREDENCIAMENTO Nº 07/2024 AVISO DE RESULTADO

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2024

CREDENCIAMENTO Nº 07/2024

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, com sede na Av. Valdir Matusutti, 779W, Loteamento Bom Jardim, Campos de Júlio - MT, CEP 78.319-000, torna público a relação de Credenciados no Processo de Credenciamento nº 07/2024, Chamamento Público para Credenciamento de empresas especializadas no fornecimento de materiais e insumos agrícolas, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente nas condições estabelecidas no Edital, sendo credenciados:

RELAÇÃO DE CREDENCIADOS

Serviços profissionais de Materiais e Insumos Agrícolas	
Credenciados	CNPJ
AGRO + LTDA	54.744.138/0001-24

Informações através do fone (65) 3387 - 2800.

Campos de Júlio – MT 06 de fevereiro de 2025.

Nadia Talal Nejem

Agente de Contratação

Portaria nº 26/2024

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2024 CREDENCIAMENTO Nº 08/2024 AVISO DE RESULTADO

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2024

CREDENCIAMENTO Nº 08/2024

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, com sede na Av. Valdir Matusutti, 779W, Loteamento Bom Jardim, Campos de Júlio - MT, CEP 78.319-000, torna público a relação de Credenciados no Processo de Credenciamento nº 08/2024, Chamamento Público para Credenciamento de empresas especializadas no fornecimento de madeiras, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias nas condições estabelecidas no Edital, sendo credenciados:

RELAÇÃO DE CREDENCIADOS

Empresa Especializadas no Fornecimento de Madeiras
