



Obra
Retomada da Obra de Construção do Centro de Educação Infantil

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso
SBC - 02/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.698,48	100,00% 4.698,48					
2	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00% 216.233,62	25,00% 54.058,41	15,00% 32.435,04	15,00% 32.435,04	15,00% 32.435,04	20,00% 43.246,72	10,00% 21.623,36
3	PASSARELA	100,00% 30.896,59		30,00% 9.268,98	30,00% 9.268,98	40,00% 12.358,64		
4	CORREDORES	100,00% 3.431,33	100,00% 3.431,33					
5	SALAS DE AULA	100,00% 18,66		100,00% 18,66				
6	LIXEIRAS	100,00% 3.336,61	100,00% 3.336,61					
7	COZINHA	100,00% 9.067,40				40,00% 3.626,96	50,00% 4.533,70	10,00% 906,74
8	ESQUADRIAS	100,00% 7.830,22						100,00% 7.830,22
9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00% 607,68	100,00% 607,68					
10	PSCIP	100,00% 272.061,24		20,00% 54.412,25	20,00% 54.412,25	20,00% 54.412,25	20,00% 54.412,25	20,00% 54.412,25
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 116,17						100,00% 116,17
Porcentagem			12,06%	17,53%	17,53%	18,75%	18,64%	15,48%
Custo			66.132,50	96.134,92	96.116,26	102.832,88	102.192,67	84.888,74
Porcentagem Acumulado			12,06%	29,59%	47,12%	65,88%	84,52%	100,0%
Custo Acumulado			66.132,50	162.267,42	258.383,68	361.216,56	463.409,23	548.298,00

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Júlio