



Obra  
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA  
DOS IDOSOS

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso  
SBC - 02/2025 - Mato Grosso  
ORSE - 12/2024 - Sergipe  
SIURB - 07/2024 - São

B.D.I.  
23,1%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.608,47	100,00% 1.608,47		
2	VEDAÇÕES	100,00% 5.425,00		100,00% 5.425,00	
3	ESQUADRIAS	100,00% 1.665,17		100,00% 1.665,17	
4	COBERTURA	100,00% 16.882,91	100,00% 16.882,91		
5	PINTURA	100,00% 12.996,13		50,00% 6.498,07	50,00% 6.498,07
6	PISCINA	100,00% 11.781,11		100,00% 11.781,11	
7	CASA DE MAQUINAS	100,00% 35.440,33	30,00% 10.632,10	35,00% 12.404,12	35,00% 12.404,12
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 820,84	100,00% 820,84		
9	REDE, TELEFONE E SEGURANÇA	100,00% 755,30	100,00% 755,30		
10	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00% 47,31	100,00% 47,31		
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 9.647,72			100,00% 9.647,72
12	MOBILIÁRIO	100,00% 19.437,32	25,00% 4.859,33	75,00% 14.577,99	
13	ACESSIBILIDADE	100,00% 5.204,96			100,00% 5.204,96
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.137,64			100,00% 3.137,64
Porcentagem			28,52%	41,93%	29,55%
Custo			35.606,25	52.351,45	36.892,50
Porcentagem Acumulado			28,52%	70,45%	100,0%
Custo Acumulado			35.606,25	87.957,70	124.850,21

Eduardo Rampanelli Tosetto  
Engenheiro Civil  
CREA - 1220503037