

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO FISCAL - SINFRA															
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL (R\$)		PESO (%)		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	151.447,30	0,72%	PORCENTUAL	50%									
					VALOR	75.723,65									
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.196.150,09	10,43%	PORCENTUAL			5,55%		5,55%		5,55%		5,55%	
					VALOR			121.886,33		121.886,33		121.886,33		121.886,33	
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	7.742.424,65	36,76%	PORCENTUAL									5,00%	
					VALOR									387.121,23	
4.0	MATERIAL BETUMINOSO	R\$	8.022.809,38	38,09%	PORCENTUAL									5,00%	
					VALOR									401.140,47	
5.0	DRENAGEM	R\$	1.547.960,64	7,35%	PORCENTUAL									50,00%	
					VALOR									773.980,32	
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$	1.030.202,42	4,89%	PORCENTUAL										
					VALOR										
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	371.209,52	1,76%	PORCENTUAL										
					VALOR										
FATURAMENTO (R\$)					SIMPLES ACUMULADO	R\$	75.723,65	R\$	121.886,33	R\$	121.886,33	R\$	121.886,33	R\$	1.684.128,35
TOTAL GERAL DO PROJETO:						R\$	75.723,65	R\$	197.609,98	R\$	319.496,31	R\$	441.382,64	R\$	2.125.510,99
PERCENTUAL (%)					SIMPLES ACUMULADO	0,36%		0,58%		0,58%		0,58%		8,00%	
						0,36%		0,94%		1,52%		2,10%		10,09%	

6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês

5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33

5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

387.121,23	387.121,23	387.121,23	387.121,23	387.121,23	387.121,23	387.121,23	774.242,47
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
401.140,47	401.140,47	401.140,47	401.140,47	401.140,47	401.140,47	401.140,47	802.280,94

50,00%

773.980,32

--	--	--	--	--	--	--	--

R\$ 1.684.128,35	R\$ 910.148,03	R\$ 910.148,03	R\$ 910.148,03	R\$ 910.148,03	R\$ 910.148,03	R\$ 910.148,03	R\$ 1.698.409,73
R\$ 3.809.639,34	R\$ 4.719.787,37	R\$ 5.629.935,41	R\$ 6.540.083,44	R\$ 7.450.231,47	R\$ 8.360.379,50	R\$ 9.270.527,53	R\$ 10.968.937,26

8,00%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	8,06%
18,09%	22,41%	26,73%	31,05%	35,37%	39,69%	44,01%	52,08%

14° Mês	15° Mês	16° Mês	17° Mês	18° Mês	19° Mês	20° Mês
						50%

75.723,65

5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%	
121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33	121.886,33	124.082,48	
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
774.242,47	774.242,47	774.242,47	774.242,47	774.242,47		
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
802.280,94	802.280,94	802.280,94	802.280,94	802.280,94		

	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	206.040,48	206.040,48	206.040,48	206.040,48	206.040,48
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	74.241,90	74.241,90	74.241,90	74.241,90	74.241,90

R\$	1.698.409,73	R\$	1.978.692,12	R\$	1.978.692,12	R\$	1.978.692,12	R\$	1.978.692,12	R\$	404.364,87	R\$	75.723,65
R\$	12.667.347,00	R\$	14.646.039,12	R\$	16.624.731,24	R\$	18.603.423,36	R\$	20.582.115,48	R\$	20.986.480,35	R\$	21.062.204,00

8,06%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	1,92%	0,36%
60,14%	69,54%	78,93%	88,33%	97,72%	99,64%	100,00%