



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIME
1099213-51	970801/2024	Cidade de Campos de Júlio	FNHIS Sub 50	Construção de Unidades Habitacionais no município	FNHIS Sub 50

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	Construção de Unidades Habitacionais	3.744.139,79	% Período:	3,83%	5,05%	6,29%	8,07%	7,20%	8,20%	7,54%	7,54%	9,47%	8,41%	8,20%	7,40%	5,81%	6,99%
	1\$			#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL	26.845,44	% Período:	100,00%													
	2\$			26.845,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.108,71	% Período:	3,00%	4,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	7,00%	7,00%	11,00%	7,00%	7,00%	10,00%	4,00%	9,00%
	2\$			2.823,26	3.764,35	6.587,61	6.587,61	6.587,61	9.410,87	6.587,61	6.587,61	10.351,96	6.587,61	6.587,61	9.410,87	3.764,35	8.469,78
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.382,29	% Período:	24,14%	24,14%	24,14%	24,14%	3,45%									
	2\$			16.506,07	16.506,07	16.506,07	16.506,07	2.358,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	228.870,90	% Período:	20,69%	24,14%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%								
	2\$			47.352,60	55.244,70	31.568,40	31.568,40	31.568,40	31.568,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	BALDRAMES	198.584,17	% Período:	20,69%	24,14%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%								
	2\$			41.086,38	47.934,11	27.390,92	27.390,92	27.390,92	27.390,92	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	43.225,37	% Período:	20,69%	24,14%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%								
	2\$			8.943,18	10.433,71	5.962,12	5.962,12	5.962,12	5.962,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SUPRAESTRUTURA	400.265,54	% Período:		13,79%	13,79%	17,24%	17,24%	17,24%	20,69%							
	2\$			-	55.209,04	55.209,04	69.011,30	69.011,30	69.011,30	82.813,56	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	PAREDES E PAINÉIS	534.489,43	% Período:			17,24%	17,24%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	10,34%					
	2\$			-	-	92.153,35	92.153,35	73.722,68	73.722,68	73.722,68	73.722,68	55.292,01	-	-	-	-	-
1.9.	COBERTURA E PROTEÇÕES	480.676,74	% Período:							17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%		13,79%
	2\$			-	-	-	-	-	-	82.875,30	82.875,30	82.875,30	82.875,30	82.875,30	82.875,30	-	66.300,24
1.10.	REVESTIMENTOS	458.467,96	% Período:								13,79%	17,24%	20,69%	17,24%	17,24%	17,24%	13,79%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	63.236,96	79.046,20	94.855,44	79.046,20	79.046,20	63.236,96	
1.11.	PINTURA	102.399,58	% Período:								13,79%	17,24%	20,69%	17,24%	17,24%	17,24%	13,79%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	14.124,08	17.655,10	21.186,12	17.655,10	17.655,10	14.124,08	
1.12.	PAVIMENTAÇÕES	282.624,72	% Período:						10,34%	10,34%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	10,34%
	2\$			-	-	-	-	-	29.237,04	29.237,04	38.982,72	38.982,72	38.982,72	38.982,72	38.982,72	29.237,04	
1.13.	INSTALAÇÕES	278.727,41	% Período:						10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	13,79%	13,79%	10,34%	10,34%
	2\$			-	-	-	-	-	28.833,87	28.833,87	28.833,87	28.833,87	28.833,87	38.445,16	38.445,16	28.833,87	28.833,87
1.14.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	78.113,53	% Período:						10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	13,79%	13,79%	10,34%	10,34%
	2\$			-	-	-	-	-	8.080,71	8.080,71	8.080,71	8.080,71	8.080,71	10.774,28	10.774,28	8.080,71	8.080,71
1.15.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	383.921,72	% Período:				13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	13,79%	3,45%			
	2\$			-	-	-	52.954,72	52.954,72	52.954,72	52.954,72	52.954,72	52.954,72	52.954,72	13.238,68	-	-	-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TH8QE-ZA789-S2V6P-UJV8H

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF ***.642.211-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/TH8QE-ZA789-S2V6P-UJV8H>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>