



Obra
CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA LATERAL

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 10/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.316,18	100,00% 6.316,18		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.585,18	100,00% 2.585,18		
3	VIÁRIO	100,00% 425.444,98	30,00% 127.633,49	30,00% 127.633,49	40,00% 170.177,99
4	PISOS	100,00% 173.893,11	30,00% 52.167,93	50,00% 86.946,56	20,00% 34.778,62
5	PAISAGISMO	100,00% 11.541,64		50,00% 5.770,82	50,00% 5.770,82
6	MOBILIÁRIO	100,00% 153.709,74		50,00% 76.854,87	50,00% 76.854,87
7	FAIXAS ELEVADAS	100,00% 74.567,93		50,00% 37.283,97	50,00% 37.283,97
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.000,00			100,00% 6.000,00
Porcentagem			22,09%	39,16%	38,74%
Custo			188.702,78	334.489,70	330.866,26
Porcentagem Acumulado			22,09%	61,26%	100,0%
Custo Acumulado			188.702,78	523.192,48	854.058,76

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0