



# ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br) - e-mail: [centraldeprojetosamm@gmail.com](mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com)  
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT  
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

LOCAL:

DATA: 04/11/2025

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO DE PREÇOS TRANSFERIDOS																											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	25.447,89	16,87	15.073,81	9,99	12.338,46	8,18	9.239,52	6,12	11.099,79	7,36	11.769,67	7,80	9.319,48	6,18	8.853,28	5,87	15.354,43	10,18	12.430,50	8,24	6.502,66	4,31	13.441,35	8,91	150.873,86	5,62
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	83.289,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.289,00	3,10
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.615,12	50,00	-	-	2.092,10	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,02	10,00	5.230,24	0,19
4.0	TERRAPLENAGEM	2.499,43	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.499,43	0,09

## EDIFICAÇÃO

5.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	24.797,32	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.797,32	0,92
6.0	FUNDAÇÃO	-	-	131.268,14	50,00	131.268,14	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.536,27	9,77
7.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	72.496,25	40,00	108.744,38	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.240,63	6,75
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	15.935,31	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.935,31	0,59
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	27.555,80	15,00	97.363,84	53,00	-	-	-	-	-	-	-	58.785,71	32,00	-	-	-	-	-	183.705,35	6,84
10.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.440,08	100,00	-	-	-	-	-	118.440,08	4,41
11.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	86.906,42	20,00	195.539,44	45,00	152.086,23	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.532,09	16,18
12.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.139,91	30,00	98.326,47	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.466,38	5,23
13.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.417,83	50,00	100.417,83	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.835,66	7,48
14.0	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.315,74	3,51	
15.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.221,24	3,25	
16.0	BARRAS DE APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.212,08	0,19	
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.420,61	50,00	20.420,61	50,00	40.841,21	1,52

## MURO E ABRIGOS

18.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.310,87	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310,87	0,05
19.0	FUNDAÇÃO	306.316,08	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.316,08	11,40
20.0	ESTRUTURA	31.620,46	40,00	47.430,68	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.051,14	2,94
21.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	7.198,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.198,85	0,27
22.0	ALVENARIAS	-	-	42.617,92	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.617,92	1,59
23.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.299,42	40,00	28.949,12	60,00	-	-	-	-	48.248,54	1,80
24.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.993,43	100,00	-	-	-	-	-	-	39.993,43	1,49
25.0	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,44	100,00	-	-	-	-	153,44	0,01
26.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.195,11	100,00	18.195,11	0,68
27.0	PINGADEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.564,06	100,00	-	-	10.564,06	0,39

## COMPLEMENTARES

28.0	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	-	1.483,25	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,25	0,06
29.0	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	1.544,73	20,00	772,36	10,00	772,36	10,00	1.544,73	20,00	1.544,73	20,00	-	-	-	-	1.544,73	20,00	-	-	7.723,63	0,29
30.0	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	1.485,15	10,00	1.485,15	10,00	1.485,15	10,00	2.970,30	20,00	2.970,30	20,00	-	-	-	-	4.455,44	30,00	-	-	14.851,48	0,55
31.0	FECHAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.715,65	40,00	-	-	2.573,47	60,00	-	-	-	-	4.289,12	0,16
32.0	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.149,04	100,00	-	-	2.149,04	0,08
33.0	METÁLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.039,85	100,00	-	-	45.039,85	1,68
34.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.147,78	100,00	-	-	14.147,78	0,53
35.0	BASE RESERVATÓRIO 10.000 L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.943,54	100,00	-	-	10.943,54	0,41

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>453.098,85</b>	<b>16,87</b>	<b>268.386,72</b>	<b>9,99</b>	<b>219.678,20</b>	<b>8,18</b>	<b>164.504,88</b>	<b>6,12</b>	<b>197.627,55</b>	<b>7,36</b>	<b>209.566,62</b>	<b>7,80</b>	<b>165.920,73</b>	<b>6,18</b>	<b>157.641,69</b>	<b>5,87</b>	<b>273.391,67</b>	<b>10,18</b>	<b>221.332,33</b>	<b>8,24</b>	<b>115.767,71</b>	<b>4,31</b>	<b>239.329,15</b>	<b>8,91</b>	<b>2.686.249,02</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>453.098,85</b>	<b>16,87</b>	<b>721.485,57</b>	<b>26,86</b>	<b>941.163,76</b>	<b>35,04</b>	<b>1.105.668,64</b>	<b>41,16</b>	<b>1.303.296,20</b>	<b>48,52</b>	<b>1.512.862,82</b>	<b>56,32</b>	<b>1.678.783,55</b>	<b>62,50</b>	<b>1.836.425,24</b>	<b>68,36</b>	<b>2.109.816,82</b>	<b>78,54</b>	<b>2.331.149,14</b>	<b>86,78</b>	<b>2.446.916,85</b>	<b>91,09</b>	<b>2.686.246,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.686.249,02</b>	<b>100,00</b>



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CUL84-9SLKT-EYQFF-P6GXM

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF \*\*\*.642.211-\*\*)

Irineu Marcos Parmeggiani (CPF \*\*\*.055.780-\*\*)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/CUL84-9SLKT-EYQFF-P6GXM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>