



Obra
REFORMA POÇOS EXISTENTES DAE

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso
SBC - 04/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.792.90	100,00% 4 792 90		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 1.966.80	33,33% 655 53	33,33% 655 53	33,34% 655 73
3	ALVENARIA	100,00% 2.970.41		100,00% 2 970 41	
4	FORRO	100,00% 7.228.23	100,00% 7 228 23		
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 7.887.09		50,00% 3 943 55	50,00% 3 943 55
6	REVESTIMENTOS	100,00% 28.839.05		100,00% 28 839 05	
7	PINTURA	100,00% 30.437.73			100,00% 30 437 73
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 35.67			100,00% 35 67
Porcentagem			15,06%	43,26%	41,67%
Custo			12.676,66	36.408,53	35.072,67
Porcentagem Acumulado			15,06%	58,33%	100,0%
Custo Acumulado			12.676,66	49.085,19	84.157,88

Felipe Ribeiro Justo Engenheiro Civil CREA 16733D-RO

Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal